



Provincia di Cremona

Corso Vittorio Emanuele II, 17 - 26100 CREMONA – C.F.80002130195

Settore Manutenzione e Sviluppo Rete Stradale

Dirigente: Ing. Patrizia Malabarba

e-mail: strade@provincia.cremona.it - PEC: protocollo@provincia.cr.it

S.P. N.33 "SENIGA-ISOLA PESCAROLI" (CR) - S.P. N.10 "DI CREMONA I°, DI CREMONA II° E DEL PONTE SUL PO" (PR). INTERVENTO DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PONTE SUL FIUME PO IN LOCALITA' SAN DANIELE PO (CR) - ROCCABIANCA (PR) - LOTTO 1. CUP G37H15000460002

emissione	descrizione	redatto	data emissione
1	Revisione 01 a seguito del rapporto tecnico n°1 del 18/12/2015		12/2015
0	prima emissione		11/2015
livello:		codice CUP:	
PROGETTO ESECUTIVO			
elaborato:		allegato n.:	scala:
CRONOPROGRAMMA		15	
L'ESPERTO TECNICO	IL PROGETTISTA	IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	data Validazione
(Geom. Antonio Mariani)	IL FUNZIONARIO TECNICO (Ing. Paolo Orlandi)	V° IL RUP (Ing. Patrizia Malabarba)	
L'ISTRUTTORE TECNICO			

DIAGRAMMA LAVORI		1° mese																				2° mese																			
n.	descrizione	1 settimana					2 settimana					3 settimana					4 settimana					1 settimana					2 settimana					3 settimana					4 settimana				
		lun	mar	mer	gio	ven	lun	mar	mer	gio	ven	lun	mar	mer	gio	ven	lun	mar	mer	gio	ven	lun	mar	mer	gio	ven	lun	mar	mer	gio	ven	lun	mar	mer	gio	ven	lun	mar	mer	gio	ven
PAVIMENTAZIONE STRADALE																																									
1	Realizzazione campo base, installazione box ufficio e servizi	giorni 2																																							
2	ASPORTAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE E POSA MISTA "ALTO MODULO"																																								
	Asportazione della pavimentazione stradale e contestuale fornitura, trasporto, posa in opera e rullatura di conglomerato bituminoso tipo mista "ad alto modulo" previa posa di emulsione bituminosa di ancoraggio.																																								
	FASE 1	giorni 2																																							
	FASE 2	giorni 2																																							
	FASE 3	giorni 2																																							
	FASE 4	giorni 2																																							
	FASE 5	giorni 2																																							
3	MANTO D'USURA "ALTO MODULO"																																								
	Fornitura, trasporto, posa in opera e rullatura di conglomerato bituminoso tipo manto d'usura "ad alto modulo" previa posa di emulsione bituminosa di ancoraggio.																																								
	FASE 1	giorni 1																																							
	FASE 2	giorni 1																																							
GIUNTI E MARCIAPIEDI																																									
4	REALIZZAZIONE GIUNTI, SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI E CORDOLI.																																								
	Taglio della pavimentazione stradale, rimozione dei giunti di dilatazione esistenti e realizzazione di nuovi giunti in gomma armata, contestuale sistemazione degli ammanchi nel piano dei marciapiedi, sigillatura varchi di campata, sostituzione coperchi dei pozzetti e ripristino cordolo laterale.																																								
	FASE 1	giorni 16																																							
	FASE 2																									giorni 16															
	FASE 3																																								
	FASE 4																																								
	FASE 5																																								

NB: IL PRESENTE CRONOPROGRAMMA E' RIFERITO AI SOLI GIORNI LAVORATIVI

DIAGRAMMA LAVORI		3° mese																				4° mese																						
n.	descrizione	1 settimana					2 settimana					3 settimana					4 settimana					1 settimana					2 settimana					3 settimana					4 settimana							
		lun	mar	mer	gio	ven	lun	mar	mer	gio	ven	lun	mar	mer	gio	ven	lun	mar	mer	gio	ven	lun	mar	mer	gio	ven	lun	mar	mer	gio	ven	lun	mar	mer	gio	ven	lun	mar	mer	gio	ven	lun	mar	mer
	GIUNTI E MARCIAPIEDI																																											
4	REALIZZAZIONE GIUNTI, SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI E CORDOLI. Taglio della pavimentazione stradale, rimozione dei giunti di dilatazione esistenti e realizzazione di nuovi giunti in gomma armata, contestuale sistemazione degli ammanchi nel piano dei marciapiedi, sigillatura varchi di campata, sostituzione coperchi dei pozzetti e ripristino cordolo laterale.																																											
	FASE 1																																											
	FASE 2																																											
	FASE 3																																											
	FASE 4											giorni 16																																
	FASE 5																					giorni 16																						

NB: IL PRESENTE CRONOPROGRAMMA E' RIFERITO AI SOLI GIORNI LAVORATIVI

DIAGRAMMA LAVORI		5° mese																								
n.	descrizione	1 settimana					2 settimana					3 settimana					4 settimana									
		lun	mar	mer	gio	ven	lun	mar	mer	gio	ven	lun	mar	mer	gio	ven	lun	mar	mer	gio	ven					
	GIUNTI E MARCIAPIEDI																									
4	REALIZZAZIONE GIUNTI, SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI E CORDOLI. Taglio della pavimentazione stradale, rimozione dei giunti di dilatazione esistenti e realizzazione di nuovi giunti in gomma armata, contestuale sistemazione degli ammanchi nel piano dei marciapiedi, sigillatura varchi di campata, sostituzione coperchi dei pozzetti e ripristino cordolo laterale.																									
	FASE 1																									
	FASE 2																									
	FASE 3																									
	FASE 4																									
	FASE 5											giorni 17														
5	Pulizia piano viabile, rimozione materiali, campo base, box ufficio e servizi.																					giorni 2				

**TOTALE COMPLESSIVO DEI GIORNI:
140 NATURALI E CONSECUTIVI**